

Dato: 13.02.2020  
 Rev.: A  
 Rev. dato: 18.05.2020

Udkast til hovedtidsplan  
 - Frederikssundsvej 184, Brønshøj



Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2021																							
					mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov			
1	<b>Frederikssundsvej 184, Brønshøj</b>	<b>435 dage?</b>	<b>on 01-04-20</b>	<b>ti 30-11-21</b>																								
2	Projektering - ARK	23 dage	on 01-04-20	fr 01-05-20																								
3	Projektering - Ing.	21 dage	ma 20-04-20	ma 18-05-20																								
4	Myndighedsbehandling	56 dage	ma 18-05-20	lø 01-08-20																								
5																												
6	Etablering byggeplads	0 dage	ma 03-08-20	ma 03-08-20																								
7	Nedrivning	18 dage	on 01-07-20	fr 24-07-20																								
8	Udgravning, inkl. spunsning og understøbninger	45 dage	ma 27-07-20	fr 25-09-20																								
9	Kælder, incl. Tilfyldning	40 dage	ma 28-09-20	fr 20-11-20																								
10	Råhus	70 dage	ma 23-11-20	fr 26-02-21																								
11	Lukning	70 dage	ma 01-02-21	fr 07-05-21																								
12	Installationer	170 dage	ma 22-02-21	fr 15-10-21																								
13	Aptering	150 dage	ma 22-03-21	fr 15-10-21																								
14	Gartner, belægninger	40 dage	ti 05-10-21	ma 29-11-21																								
15	Mangelafhjælpning - Boliger	30 dage	ti 19-10-21	ma 29-11-21																								
16	Mangelafhjælpning - Butikker	3 dage	on 24-11-21	fr 26-11-21																								
17	Magelafhjælpning - Kælder	2 dage	fr 26-11-21	ma 29-11-21																								
18	Aflevering	1 dag	ti 30-11-21	ti 30-11-21																								
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												